

# 全区 1-6 月重点项目建设及项目招引签约情况

## 一、重点项目建设情况

**2023 年省重大项目。**2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。其中产业项目 4 个，目前均已开工。其中宝士曼集成电路专用设备项目于 3 月份开工，迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目、绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目于 6 月份开工。

**2023 年市重点项目。**2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1134.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-6 月完成投资 139.7 亿元，占年度计划投资的 64.1%。实施项目中计划新开工项目 28 个，上半年已全部开工。其中 6 月份进行了市重点项目调整，调出锐正基因、杰锐思、新广益电子 3 个项目，调入三环集团、泰科贝尔、贝克诺斯 3 个项目。

**2023 年区重点项目。**2023 年我区排定区级重点项目 262 个，总投资 2151.6 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-6 月完成投资 311.5 亿元，占年度计划的 60.1%。其中计划新开工项目 137 个，1-6 月已开工 109 个，新开工项目开工率 80%（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

**重点项目投产投用情况。**6 月份，全区投产投用重点项目 13 个，其中经开区 4 个、高新区 9 个。

今年全区已累计投产投用重点项目 56 个，其中度假区 11 个、经开区 19 个、高新区 26 个。

涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区涉及 14 个项目，目前已投产投用 4 个（度假区 1 个，经开区 3 个），还有 10 个项目未投产投用，包括经开区 7 个、高新区 3 个。

## **二、项目招引签约情况**

6 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 12 个，合计总投资 58 亿元，其中经开区 11 个、高新区 1 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 145 个，总投资 628.8 亿元。其中 10 亿元以上项目 26 个，包括度假区 3 个、经开区 12 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附表 3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-6 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
<b>合计</b>	<b>2151.6</b>	<b>518.5</b>	<b>311.5</b>	<b>60.1%</b>
<b>度假区</b>	<b>224.9</b>	<b>63.1</b>	<b>38.0</b>	<b>60.3%</b>
东山镇	18.2	5.1	1.9	<b>38.2%</b>
光福镇	97.5	36.9	26.8	<b>72.5%</b>
金庭镇	59.6	8.6	4.6	<b>53.3%</b>
<b>经开区</b>	<b>1155.8</b>	<b>285.1</b>	<b>179.0</b>	<b>62.8%</b>
甬直镇	403.5	60.0	36.5	<b>60.8%</b>
<b>高新区</b>	<b>486.2</b>	<b>133.3</b>	<b>83.4</b>	<b>62.6%</b>
木渎镇	276.8	66.3	42.7	<b>64.4%</b>
胥口镇	139.4	52.7	32.5	<b>61.7%</b>
临湖镇	70.0	14.3	8.2	<b>57.3%</b>
<b>教育局</b>	<b>11.3</b>	<b>7.0</b>	<b>0.03</b>	<b>0.5%</b>
<b>交通局</b>	<b>232.5</b>	<b>25.1</b>	<b>8.0</b>	<b>32.0%</b>
<b>水务局</b>	<b>41.0</b>	<b>5.0</b>	<b>3.01</b>	<b>60.2%</b>

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-6 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
<b>合计</b>	<b>262</b>	<b>137</b>	<b>109</b>	<b>80%</b>
<b>度假区</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>92%</b>
东山镇	6	4	4	100%
光福镇	24	14	14	100%
金庭镇	6	4	3	75%
<b>经开区</b>	<b>128</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>82%</b>
角直镇	23	8	7	88%
<b>高新区</b>	<b>75</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>84%</b>
木渎镇	34	19	16	84%
胥口镇	29	16	14	88%
临湖镇	12	8	6	75%
<b>教育局</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>交通局</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>水务局</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	6 月份签约 项目数 (个)	6 月份签约 投资额 (亿元)
合计	145	628.8	12	58
度假区	36	138	0	0
经开区	49	256.6	11	57
高新区	59	233	1	1
投促中心	15	80.2	0	0
科招中心	1	2	0	0
金控集团	3	18	0	0

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。