

# 全区 1-10 月重点项目建设及项目招引签约情况

## 一、重点项目建设情况

**2024 年省重大项目情况。**2024 年我区列入省重大项目 8 个（实施项目 6 个、储备项目 2 个），计划总投资 210 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~10 月完成投资 22 亿元，占年度计划投资的 77%，其中进度滞后项目 1 个，为高新区木渎镇绿的谐波项目。实施项目中计划新开工项目 3 个（兆和、协同创新、玖物智能），目前均已开工。

**2024 年市重点项目情况。**2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个、储备项目 4 个），计划总投资 1069.3 亿元，年度计划投资 240.9 亿元。1~10 月完成投资 242.3 亿元，占年度计划投资的 100.6%。实施项目中计划新开工项目 30 个，目前均已开工。

**2024 年区重点项目情况。**2024 年我区排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1915.3 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~10 月完成投资 444.8 亿元，占年度计划的 92%（详见附表 1）。

**重点项目投产投用情况。**10 月份，全区投产投用亿元以上产业项目 10 个，其中度假区 4 个、经开区 3 个、高新区 3 个。

1~10 月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目 85 个，

其中度假区 23 个、经开区 29 个、高新区 27 个、太湖新城 6 个。

吴中区纳入 2022 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 25 个，其中度假区 1 个、经开区 13 个、高新区 9 个、太湖新城 2 个。截至 10 月底，已投产投用 21 个，投产投用率 84%。未投产投用 4 个，其中经开区 2 个、高新区 2 个。

吴中区纳入 2023 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 26 个，其中度假区 1 个、经开区 10 个、高新区 12 个、太湖新城 3 个。截至 10 月底，已投产投用 8 个，投产投用率 30.8%。未投产投用 18 个，其中经开区 8 个、高新区 7 个、太湖新城 3 个。

## 二、项目招引签约情况

**2022 年签约项目推进情况。**2022 年全区亿元以上签约项目 107 个，计划总投资 840.5 亿元。截至 10 月末，已开工项目 82 个（其中投产项目 61 个），开工率 76.6%，开工项目计划总投资 597.6 亿元，完成投资 224.8 亿元，投资完成率 37.6%。终止（暂缓）合作项目 21 个，占比 19.6%。未开工项目 4 个，占比 3.7%（详见附表 2）。

**2023 年签约项目推进情况。**2023 年全区亿元以上签约项目 249 个，计划总投资 1122.4 亿元。截至 10 月末，已开工项目 169 个（其中投产项目 102 个），开工率 67.9%，开工项目计划总投资 627.1 亿元，完成投资 246.5 亿元，投资完成率 39.3%。终止（暂缓）合作项目 57 个，占比 22.9%。未

开工项目 23 个，占比 9.2%（详见附表 3）。

**2024 年签约项目情况。**10 月份，全区新增签约亿元以上项目 11 个，计划总投资 43 亿元，其中度假区 3 个、经开区 4 个、高新区 2 个、太湖新城 2 个。

1~10 月，全区累计签约亿元以上项目 227 个，计划总投资 855 亿元，其中度假区 38 个、经开区 81 个、高新区 82 个、太湖新城 26 个。总投资 10~50 亿元项目 28 个，50~100 亿元项目 2 个（详见附表 4）。

截至 10 月末，已开工项目 128 个（其中投产项目 29 个），开工率 56.4%，开工项目计划总投资 336.1 亿元，完成投资 86.3 亿元，投资完成率 25.7%。终止（暂缓）合作项目 3 个，占比 1.3%。未开工项目 96 个，占比 42.3%（详见附表 5）。

附表 1：1~10 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况			
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率
<b>合 计</b>	<b>262</b>	<b>1915.3</b>	<b>483.7</b>	<b>444.8</b>	<b>92.0%</b>
<b>度假区</b>	<b>48</b>	<b>159.9</b>	<b>64.2</b>	<b>60.0</b>	<b>93.5%</b>
东山镇	6	15.2	7.4	6.7	90.4%
光福镇	33	107.2	46.3	44.0	95.6%
金庭镇	4	7.5	2.8	3.7	133.1%
<b>经开区</b>	<b>101</b>	<b>827.7</b>	<b>191.6</b>	<b>180.1</b>	<b>94.0%</b>
甬直镇	30	266.9	53.8	50.5	93.8%
<b>高新区</b>	<b>75</b>	<b>512.1</b>	<b>145.4</b>	<b>130.2</b>	<b>89.5%</b>
木渎镇	37	277.3	67.7	61.1	90.3%
胥口镇	26	155.8	55.6	51.0	90.0%
临湖镇	12	79.0	22.1	18.1	85.6%
<b>太湖新城</b>	<b>24</b>	<b>225.0</b>	<b>56.3</b>	<b>50.7</b>	<b>90.1%</b>
<b>教育局</b>	<b>5</b>	<b>15.9</b>	<b>4.9</b>	<b>4.0</b>	<b>82.8%</b>
<b>交通运输局</b>	<b>7</b>	<b>119.6</b>	<b>14.3</b>	<b>14.6</b>	<b>101.8%</b>
<b>水务局</b>	<b>2</b>	<b>55.1</b>	<b>7.1</b>	<b>5.2</b>	<b>74.1%</b>

附表 2：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 10 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	840.5	82	76.6%	597.6	224.8	37.6%	61	21	4
度假区	9	109.5	7	77.8%	49.5	18.1	36.5%	3	1	1
经开区	62	405.2	45	72.6%	262.1	122.2	46.6%	40	17	
高新区	26	225.1	21	80.8%	195.2	56.0	28.7%	9	2	3
太湖新城	10	100.8	9	90.0%	90.8	28.5	31.4%	9	1	

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 3：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 10 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122.4	169	67.9%	627.1	246.5	39.3%	102	57	23
度假区	71	269.0	43	60.6%	122.0	25.1	20.6%	38	25	3
经开区	80	434.2	57	71.3%	265.1	130.6	49.2%	41	15	8
高新区	83	347.4	58	69.9%	206.2	75.7	36.7%	17	15	10
太湖新城	15	71.9	11	73.3%	33.9	15.3	45.1%	6	2	2

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 4：2024 年 1~10 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	227	855.0	226	854.0	163	586.1	55	188.1	8	79.8	197	196	28	28	2	2
度假区	38	64.7	38	64.7	30	51.3	8	13.4			36	36	2	2		
经开区	81	405.8	80	404.8	59	266.1	18	84.7	3	54.0	67	66	13	13	1	1
高新区	82	238.5	82	238.5	60	158.7	19	56.0	3	23.8	74	74	8	8		
太湖新城	26	146.0	26	146.0	14	110.0	10	34.0	2	2.0	20	20	5	5	1	1

附表 5：2024 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 10 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	227	855.0	128	56.4%	336.1	86.3	25.7%	29	3	96
度假区	38	64.7	28	73.7%	43.3	16.5	38.1%	8	1	9
经开区	81	405.8	38	46.9%	86.8	29.0	33.4%	14	1	42
高新区	82	238.5	49	59.8%	121.0	29.3	24.2%			33
太湖新城	26	146.0	13	50.0%	85.0	11.6	13.6%	7	1	12

注：开工项目数包含投产投用项目数。